http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article1036

Chantier - Accès aux ateliers

- Archives - 2013-2014 - SEGPA -

Date de mise en ligne : jeudi 17 octobre 2013

Copyright © Site WEB du collège des Clorisseaux - Tous droits réservés

On nous a demandé de faire un accès pour rentrer dans les ateliers avec le transpalette.

On a relevé les différences de niveau entre l'intérieur et l'extérieur.

Il a été fait un tracé pour le découpage de l'enrobé.

[http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien/local/cache-vignettes/L400xH300/atelier1-02374.jpg]

On a enlevé l'enrobé puis décaissé pour avoir une épaisseur de 8cm de béton.
On a décaissé avec une pioche et une pelle.

[http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien/local/cache-vignettes/L400xH300/atelier2-a0a53.jpg]

Puis nous avons préparé l'armature en découpant le treillis soudé.

[http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien/local/cache-vignettes/L400xH300/atelier3-92ca9.jpg]

Nous avons ensuite préparé la bétonnière pour fabriquer du béton dosé à 350 kg/m3.

[http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien/local/cache-vignettes/L300xH400/atelier4-c741b.jpg]

Nous avons mis en place le béton puis réglé pour faire la pente nécessaire.

On a taloché puis lissé et passé la boucharde pour donner un aspect de finition.

[http://clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-les-clorisseaux-poilly-lez-gien/local/cache-vignettes/L400xH300/atelier6-801ea.jpg]

Copyright © Site WEB du collège des Clorisseaux